Gevninge kirke

Lejre Provsti, Volborg herred.
Roskilde Stift.
Køge den 23. maj 2019.

Rapport vedr. det historiske inventar.

Henning Pedersen & Søn

Snedkerkonservator – Billedskærer

Tøxensvej 16 – 4600 Køge
Telefon: +45 56 65 01 06
Telefon: +45 23 62 95 46
Email:

claus@englund.dk

Homepage: www.englund.dk

Der henvises til Nationalmuseets besigtigelsesrapport dato 21. december 2017 NM J.nr. 17/01040

For yderligere beskrivelse af inventaret henvises det til bogværket Danmarks kirke/web.

Arbejdet blev påbegyndt i april måned 2019 og afsluttet i maj måned 2019.

Følgende firma udførte opgaven:

Snedkerkonservator.

Henning Pedersen & Søn. Claus Englund Pedersen. Køge.

Konservering af indgangsdør o.1600.

Døren blev nedtaget og bragt på værksted.

På værkstedet blev den afbrændte og sprukne lak fjernet ved en opløsning af Ammoniak og vand i forholdet 1:20. Derefter blev revnerne mellem de vandretstillede planker kittet. De hvide blændinger blev derefter indfarvet med vandbejdse i en farve der blev tilpasset træets naturlige farve.

Derefter blev træværket(de vandretstillede planker) oveflade behandlet med Skovgaard og Frydensbergs grundingsolie til udendørs brug. Efter grundingsolien var tørret blev træværket overfladebehandlet med Skovgaard og Frydensberg træolie til udendørs brug med pigment en gang. Efter denne var hærdet blev træværket overfladebehandlet med Skovgaard og Frydensberg træolie til udendørsbrug i den naturfarvede version 3 gange.

Den nederste vandretstillede planke er blevet stabiliseret/imprægneret med en tynd Paraloid B72 indtil træværket opnåede et stabilt niveau.

Den krakelerede overflade på de lodretstillede brædder er blevet kittet med Epoxy/araldite – SV-427. Der blev ligeledes fremstillet en farve hos Flügger i olie, som de lodretstående brædder er blevet overflade behandlet med på ydersiden.

Der er blevet fremstillet to søm hos vores smed, som manglede. Sømmene er blevet vejnet og retoucheret på bagsiden, som oprindeligt.

Kirkens tømrer udførte en midlertidig dør, mens istandsættelsen af døren pågik.

Døren blev genopsat i maj måned efter konserveringen.

Det er blevet aftalt med graveren, at døren bliver hyppigt vedligeholdt af konservator, eller efter konservators anvisninger.

Køge den 23. maj 2019

Med venlig hilsen

Claus Englund Pedersen
Snedkerkonservator – Billedskærer

Rapporten er fremsendt til:

Nationalmuseets Antikvariske – Topografiske Arkiv, via Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion.

Gevninge Menighedsråd.

Gevninge kirke. Indgangsdør før konservering.

Gevninge kirke. Indgangsdør før og efter konservering.

Gevninge kirke. Før og efter konservering.

Gevninge kirke. Indgangsdør før og efter konservering.

Gevninge kirke. Indgangsdør efter genopsætning og konservering.